



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU**

KLASA: 400-01/17-10/889
URBROJ: 251-26-31/005-18¹⁶ SM
Zagreb, 3. travanj 2018.

Bratun
Zrenio

**Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb**

n/p pročelnika mr.sc. Dinka Bilića, dipl.oec.

PREDMET: Aneks Ugovoru o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare
Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim
radovima
- dostavlja se,

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo tri izvornika predmetnog Aneksa koji je sklopljen
3. travnja 2018. i evidentiran u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
sporazuma pod brojem A-132/2018.

S poštovanjem,


PROČELNICA
Danijela Habijanec, dipl.oec.

Privitak: kao u tekstu

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, MB:2576651, OIB:61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, MB:3281736, OIB:48197173493, što ga zastupa direktor Zdenko Mahmutović, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU
REGISTAR UGOVORA

sklapaju

A-132/2018

**ANEKS UGOVORU O IZRADI GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA NOVE
ŽIČARE SLJEME S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM I
GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA**

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su dana 15. rujna 2017. sklopile Ugovor o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima, reg.br. 1172/2017. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Aneks na temelju Zahtjeva i troškovnika Ugovaratelja, Zahtjeva i suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, koji čine sastavni dio ovog Aneksa, sve sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

Članak 3.

Ovim Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je Ugovaratelj u Osnovnom ugovoru imao ugovoreni iznos, bez podugovaratelja, u vrijednosti od 4.375.000,00kn, što je iznosilo 68,25% ugovorene vrijednosti, a ovim Aneksom povećava se cijena za 738.969,30 kn te nova cijena iznosi 5.113.969,30 kn, odnosno 62,83% ugovorene vrijednosti

-da se u dijelu odredbi članka 4. Osnovnog ugovora mijenja struktura ugovorenih iznosa postojećih podugovaratelja na način kako slijedi:

Podugovaratelj GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., u Osnovnom ugovoru je imao ugovoreni iznos u vrijednosti od 1.170.000,00 kn, što je iznosilo 18,25% ugovorene vrijednosti, a ovim Aneksom se povećava cijena za 75.000,00 kn te nova cijena iznosi 1.245.000,00 kn odnosno 15,29% ugovorene vrijednosti,

Podugovaratelj GEODATA PROJEKT d.o.o. u Osnovnom ugovoru je imao ugovoreni iznos u vrijednosti od 150.000,00 kn, što je iznosilo 2,34% ugovorene vrijednosti, a ovim Aneksom se povećava cijena za 65.000,00 kn te nova cijena iznosi 215.000,00 kn, odnosno 2,64% ugovorene vrijednosti,

-Podugovaratelj ARHITEKTURA U BIJELOM d.o.o. u Osnovnom ugovoru je imao ugovoreni iznos u vrijednosti od 400.000,00 kn što je iznosilo 6,24% ugovorene vrijednosti, a

ovim Aneksom se povećava cijena za 850.000,00 kn te nova cijena iznosi 1.250.000,00 kn odnosno 15,35% ugovorene vrijednosti.

- da odredbe iz članka 4. Osnovnog ugovora koje se odnose na strukturu ugovorenih iznosa za podugovaratelje DARH 2 d.o.o. Samobor i TERRA COMPACTA d.o.o. Zagreb, ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovim Aneksom ugovorne strane suglasno utvrđuju da je vrijednost izmjene manja od 30% prvotne vrijednosti Osnovnog ugovora i iznosi 1.728.969,30 kn, PDV iznosi 432.242,33 kn, a vrijednost izmjene s PDV-om iznosi 2.161.211,63 kn.

Članak 5.

Temeljem članka 18., a u svezi s člankom 6. Osnovnog ugovora, ugovorne strane su suglasne da se ovim Aneksom produži rok izvršenja ugovorene usluge za 60 (šezdeset) dana.

Članak 6.

Ugovaratelj se obvezuje odmah nakon obostranog potpisa ovog Aneksa, dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju na poziv, kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ovog Aneksa (cijena s PDV-om), s rokom valjanosti 30 (trideset) dana dužim od roka izvršenja ugovorene usluge.

Članak 7.

U svemu ostalom odredbe Osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Aneksom.

Članak 8.

Ovaj Aneks sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih Ugovaratelj zadržava 2 (dva), Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/17-010/889

URBROJ: 251-26-31/005-18-11

Zagreb,

03-04-2018

ZA UGOVARATELJA
DIREKTOR

Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

ZA NARUČITELJA
GRADONAČELNIK

Milan Bandić, dipl.politolog



GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
251-26 URED ZA JAVNU NABAVU

Primljeno:	14-03-2018
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
400-01/17-10/889	26-31
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
383-18-12	1



elektroprojekt d.d.
Utemeljeno 1949.

projektiranje, konzalting i
inženjering

Alexandera von Humboldta 4
p.p. 136
HR-10 001 Zagreb
telefon: 01 6307 777
telefaks: 01 6152 685
www.elektroprojekt.hr

VZ:

nz: 0386GA-0218RA

dne: 14.02.2018.

PREDMET: Zahtjev za dogovaranje dodatnih usluga na izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehničkim istražnim radovima - izrada dodatka ugovoru - traži se

Sa Gradom Zagrebom zaključili smo Ugovor o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehničkim istražnim radovima br. 1172/2017 od 15.09.2017. godine na iznos od 6.410.000,00 kn bez PDV-a.

Izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehničkim istražnim radovima ugovorena je na temelju izrađenog idejnog projekta i lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/16-001/232, URBROJ: 251-13-21-1/025-17-4 od 16.01.2017. godine. Predmetna lokacijska dozvola izdana je za Donju postaju, Kutnu građevinu, Međupostaju Brestovac i Gornju postaju u prostoru gornje stanice stare žičare.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/17-001/370, URBROJ: 251-13-21-1/035-18-4 izdana je 09.01.2018. godine, a pravomoćna je postala 03.02.2018. Predmet izmjene i dopune idejnog projekta odnosno sada pravomoćne Izmjene i dopune lokacijske dozvole je spremanje kabina na etaži +1, te podzemna garaža na etaži -1 i -2 te izgradnja nove Gornje postaje umjesto rekonstrukcije postojeće.

Sukladno promjenama u idejnom projektu i pravomoćnoj Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, dolazi do promjene projektnog zadatka za izradu glavnog i izvedbenog projekta budući da se napušta rekonstrukcija stare Gornje postaje te se gradi nova Gornja postaja, a prvotno predviđena površina Donje postaje povećanjem nadzemnog dijela objekta i dodavanjem dvije etaže podzemne garaže znatno je uvećana.

S obzirom da projekt izgradnje nove Gornje postaje, složenosti i obuhvatom odgovara postojećoj stavci rekonstrukcije stare Gornje postaje, financijska vrijednost stavke ostala bi nepromijenjena.

U odnosu na promjenu projektnog zadatka i znatno povećanje opsega zahvata projektiranja za troškovničku stavku 5. „Projekt Donje nove postaje“ nova cijena stavke 5. iznosila bi 2.678.969,30 kn od toga 1.973.977,38 kn za glavne i 704.991,92 kn za izvedbene projekte, a sukladno troškovniku u privitku. Iz svega navedenog zaključujemo da bi se cijena Osnovnog Ugovora u vrijednosti od 6.410.000,00 kn navedenim Aneksom povećala za 26,97 % te bi nova ugovorena cijena iznosila 8.138.969,30 kn.

Vezano za strukturu ugovorenog iznosa po Izvršiteljima mijenjalo bi se na slijedeći način:

1. Elektroprojekt d.d. je u Ugovoru imao ugovoreni iznos bez podizvoditelja u vrijednosti od 4.375.000,00 kn što je iznosilo 68,25 % vrijednosti Ugovora. Aneksom ugovora povećala bi se cijena za 738.969,30 kn te bi nova cijena sada iznosila 5.113.969,30 kn što bi bilo 62,83 % nove vrijednosti Ugovora.
2. Podizvoditelj Geotehnički studio d.o.o. je u Ugovoru imao iznos od 1.170.000,00 kn što je iznosilo 18,25 % vrijednosti Ugovora. Aneksom ugovora povećala bi se cijena za 75.000,00 kn te bi nova cijena sada iznosila 1.245.000,00 kn što bi bilo 15,29% nove vrijednosti Ugovora.



3. Podizvođač Geodata projekt d.o.o. je u Ugovoru imao iznos od 150.000,00 kn što je iznosilo 2,34 % vrijednosti Ugovora. Aneksom ugovora povećala bi se cijena za 65.000,00 kn te bi nova cijena sada iznosila 215.000,00 kn što bi bilo 2,64% nove vrijednosti Ugovora.
4. Podizvođač Arhitektura u bijelom d.o.o. je u Ugovoru imao iznos od 400.000,00 kn što je iznosilo 6,24 % vrijednosti Ugovora. Aneksom Ugovora povećala bi se cijena za 850.000,00 kn te bi nova cijena sada iznosila 1.250.000,00 kn što bi bilo 15,35% nove vrijednosti Ugovora.

Rok izvršenja ugovora produžio bi se za 60 kalendarskih dana.

S poštovanjem,

elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4
1

Glavni direktor:

Sandra Wetz
(Zdenko Mahmutović, dipl. ing.)

Privitak: kako je navedeno

CC

GA biro
KF služba

[Signature]

TROŠKOVNIK

U predmetu nabave

IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA NOVE ŽIČARE SLJEME SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA

potrebno je izraditi glavne i izvedbene projekte u svemu prema projektnom zadatku i općim uvjetima za slijedeće:

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE
ŠUMSKE PROMETNICE ZA KOLNI PRISTUP
MEĐUPOSTAJI BRESTOVAC | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>30.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>10.000,00</u> kn |
| 2. | PROJEKT IZGRADNJE NOVE PROMETNICE
NA LOKACIJI MEĐUPOSTAJE BRESTOVAC | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>80.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>20.000,00</u> kn |
| 3. | PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE
BRESTOVAC | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>250.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>50.000,00</u> kn |
| 4. | PROJEKT IZGRADNJE MAKADAMSKE
PRISTUPNE PROMETNICE DO
STUPOVA NA TRASI | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>40.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>10.000,00</u> kn |
| 5. | PROJEKT DONJE NOVE POSTAJE | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>1.973.977,38</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>704.991,92</u> kn |
| 6. | PROJEKT KUTNE GRAĐEVINE | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>400.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>100.000,00</u> kn |
| 7. | PROJEKT MEĐUSTANICE BRESTOVAC | |
| - | Glavni projekt | Ukupno: <u>650.000,00</u> kn |
| - | Izvedbeni projekt | Ukupno: <u>150.000,00</u> kn |

8.	PROJEKT NOVE GORNJE POSTAJE	
-	Glavni projekt	Ukupno: <u>120.000,00</u> kn
-	Izvedbeni projekt	Ukupno: <u>50.000,00</u> kn
9.	PROJEKT IZGRADNJE TRASE ŽIČARE I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE	
-	Glavni projekt	Ukupno: <u>1.180.000,00</u> kn
-	Izvedbeni projekt	Ukupno: <u>300.000,00</u> kn
10.	GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI	
-	Geološka i inženjersko geološka karta	Ukupno: <u>140.000,00</u> kn
-	Hidrogeološka karta	Ukupno: <u>60.000,00</u> kn
-	Geotehnički elaborat	Ukupno: <u>1.000.000,00</u> kn
-	Geotehnički projekt	Ukupno: <u>500.000,00</u> kn
11.	SIGURNOSNA ANALIZA ŽIČARE	Ukupno: <u>200.000,00</u> kn
12.	PROJEKTANTSKI NADZOR	Ukupno: <u>120.000,00</u> kn

Ukupno (od 1. – 12.):	8.138.969,30 kn
------------------------------	------------------------

PDV 25%:	2.034.742,32 kn
-----------------	------------------------

Sveukupno:	10.173.711,62 kn
-------------------	-------------------------

elektroprojekt

projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

1

Glavni direktor:

Mahmutović

Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

*4. / 16
R*



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

GRAD ZAGREB
251-26 URED ZA JAVNU NABAVU

Primljeno:	20. 03. 2018
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
422-01/17-010/889	26-3.1
Unudžbeni broj	Pril. Vrij.
251-13-51/101-18-13	

KLASA: 361-02/16-02/97

URBROJ: 251-13-51/101-18-190 BI

Zagreb, 15.02.2018.

URED ZA JAVNU NABAVU

10020 Zagreb

Avenija Dubrovnik 15

PREDMET: Zahtjev za dougovaranje dodatnih usluga na izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima
– izrada dodatka ugovoru - traži se

Sa ponuditeljem Elektroprojekt d.d., Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4 sklopljen je ugovor o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima br. 1172/2017 od 15.09.2017. godine na iznos od 6.410.000,00 Kn bez PDV-a.

Tijekom izvršenja gore navedenog Ugovora, nastupile su okolnosti koje su dovele do potrebe za dodatnim uslugama odnosno povećanjem zone obuhvata usluga u odnosu na opseg ugovorene usluge.

Obrazloženje:

Izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima ugovorena je na temelju izrađenog idejnog projekta i lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/16-001/232, URBROJ: 251-13-21-1/025-17-4 od 16.01.2017. godine. Predmetna lokacijska dozvola izdana je za Donju postaju, Kutnu građevinu, Međupostaju Brestovac i Gornju postaju u prostoru gornje stanice stare žičare.

U trenutku sklapanja ugovora za izradu glavnih i izvedbenih projekata, dokumenti prostornog planiranja omogućavali su radove do gornje stanice stare žičare. Međutim, 18.10.2017. godine, na 61. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica, te je ista stupila na snagu osmog dana od dana objave Odluke u Narodnim novinama. Obrazloženjem Odluke navedeno je da s obzirom na rastući značaj Parka prirode Medvednica u turističkoj ponudi Grada Zagreba i Republike Hrvatske, prijedlog UPU Vršna zona propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju nove infrastrukture u odnosu na tehnološke zahtjeve, smještaj gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, sportskih sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te gradnju novih građevina u funkciji sporta i rekreacije.

Sklapanjem na snagu navedene Odluke određena je pretpostavka da se trasa žičare dovede do vrha Medvednice.

Kako su se naknadno stekli uvjeti da se nova žičara dovede do vrha Sljemen, izrađen je idejni projekt za novu Gornju postaju kod Vidikovca a temeljem čega je ishoda Izmjena i dopuna lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/17-001/370, URBROJ: 251-13-21-1/035-18-4 od 09.01.2018.

Nadalje, nastavno na usvojenu Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica, predmet izmjene i dopune idejnog projekta odnosno sada pravomoćne Izmjene i dopune lokacijske dozvole je spremanje kabina na etaži +1, te podzemna garaža na etaži -1 i -2.

Naime, analizom prihvaćenih UPU Vršna zona i UPU Skijaški kompleks, te provedenom analizom prometa u mirovanju i uvidom u tehnička rješenja vezana za moguće spremanje kabina na etaži +1, a podredno uvjetovano i naknadno nastalim poteškoćama u rješavanju imovinsko pravnih odnosa istočno od nove Donje postaje što je direktno ugrozilo dinamiku izgradnje nove žičare, dopunjen je idejni projekt Donje postaje te se ishodila izmjena i dopuna lokacijske dozvole za tu promjenu.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole izdana je 09.01.2018. godine a pravomoćna je postala 03.02.2018.

Zaključno, donošenjem UPU-a Vršna zona nakon sklapanja ugovora o izradi glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima nastale su okolnosti koje su uvjetovale izmjenu idejnog projekta i potrebu izmjene i dopune lokacijske dozvole, a na temelju koje je već prethodno bilo ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta. S obzirom na promjene u idejnom projektu, odnosno s obzirom na pravomoćnu Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, nužno se mijenja postojeći „projektni zadatak“ za izradu glavnog i izvedbenog projekta, u odnosu na činjenicu da se napušta rekonstrukcija „stare“ Gornje postaje, odnosno da će se izgraditi „nova“ Gornja postaja, te u odnosu na činjenicu da je Izmjenama i dopunama lokacijske dozvole prvotno predviđena površina Donje postaje, povećanjem nadzemnog dijela objekta površina Donje postaje i dodavanjem dvije etaže podzemne garaže znatno je uvećana.

Ostali parametri iz idejnog projekta temeljem kojeg je ishoda prvotna lokacijska dozvola nisu se promijenili.

Nastavno na činjenicu da se napušta rekonstrukcija „stare“ Gornje postaje, mijenja se opis troškovničke stavke 8., te ista glasi „projekt nove Gornje postaje“. Financijska vrijednost stavke ostaje nepromijenjena.

U odnosu na promjenu „projektnog zadatka“ i znatno povećanje opsega zahvata projektiranja za troškovničku stavku 5. „Projekt Donje nove postaje“ mijenja se cijena kompleta/ukupno sukladno troškovniku u prilogu.

Budući nova ukupna vrijednost stavke troškovnika za izradu glavnih i izvedbenih projekata Donje postaje iznosi 2.678.969,30 Kn, od toga 1.973.977,38 Kn za glavne i 704.991,92 Kn za izvedbene projekte, povećanje cijene u odnosu na Osnovni ugovor iznosi 1,728.969,30 kn bez PDV-a što je 26,9730 % iznosa osnovnog ugovora, PDV iznosi 432.242,33 Kn, a ukupni iznos sa PDV-om 2.161.211,63 Kn.

Struktura ugovorenog iznosa po izvršiteljima:

1. Elektroprojekt d.d. je u ugovoru imao ugovoreni iznos bez podizvoditelja u vrijednosti od 4.375.000,00 Kn što je iznosilo 68,25 % vrijednosti ugovora. Aneksom ugovora povećava se cijena za 738.969,30 Kn, nova cijena iznosi 5.113.969,30 Kn odnosno 62,83 % ugovora.

2. Podizvoditelj Geotehnički studio d.o.o. je u ugovoru imao ugovoreni iznos u vrijednosti od 1.170.000,00 Kn što je iznosilo 18,25 % vrijednosti ugovora. Aneksom ugovora povećava se cijena za 75.000,00 Kn, nova cijena iznosi 1.245.000,00 Kn odnosno 15,29 % ugovora.
3. Podizvoditelj Geodata projekt d.o.o. je u ugovoru imao ugovoreni iznos u vrijednosti od 150.000,00 Kn što je iznosilo 2,34 % vrijednosti ugovora. Aneksom ugovora povećava se cijena za 65.000,00 Kn, nova cijena iznosi 215.000,00 Kn odnosno 2,64 % ugovora.
4. Podizvoditelj Arhitektura u bijelom d.o.o. je u ugovoru imala ugovoreni iznos u vrijednosti od 400.000,00 Kn što je iznosilo 6,24 % vrijednosti ugovora. Aneksom ugovora povećava se cijena za 850.000,00 Kn, nova cijena iznosi 1.250.000,00 Kn odnosno 15,35 % ugovora.

Donošenje UPU-a Vršna zona i pravomoćnost Izmjene i dopune lokacijske dozvole nakon sklapanja Ugovora uvjetovalo je okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole na temelju kojih je ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta. Predmetnim izmjenama se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora, te povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog Ugovora.

Rok izrade dokumentacije produžuje se za 60 dana.

Sukladno kumulativno ispunjenim uvjetima iz članka 317. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) nužna je izmjena Ugovora sukladno ovom Zahtjevu i Troškovniku u prilogu.

Sredstva za dodatak Ugovoru osigurana su na poziciji 73-4214.

S poštovanjem,

PROČELNIK
mr.sc. Dinko Bilić, dipl.oec.



Prilog:

- zahtjev za dougovaranje