

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GIP PIONIR d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145b, OIB: 38262788673, što ga zastupa direktor Ranko Predović, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklapaju

IV. ANEKS UGOVORU

O IZGRADNJI NOVE ŽIČARE SLJEME

GRUPA 1. RADOVI IZGRADNJE NOVE ŽIČARE SLJEME

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su:

- dana 16.01.2019. sklopile Ugovor o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj 70/2019 (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor),
- dana 26.04.2019. sklopile Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-154/2019 (u daljnjem tekstu: Aneks), te da su
- dana 24.06.2019. sklopile II. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-227/2019 (u daljnjem tekstu: II. Aneks),
- dana 26.11.2019. sklopile III. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg. broj A-385/2019 (u daljnjem tekstu: III. Aneks).

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj IV. Aneks temeljem Zahtjeva i Troškovnika Izvođača, Zahtjeva i suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Mišljenja nadzornog inženjera koji čine sastavni dio ovog IV. Aneksa, a sve temeljem članka 317. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016).

Članak 3.

Ovim IV. Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da povećanje cijene nije veće od 30% prvotne vrijednosti Ugovora i iznosi 13.507.688,48 kn bez PDV-a, PDV iznosi 3.376.922,12 kn, povećanje cijene s PDV-om iznosi 16.884.610,60 kn.

Ugovorena vrijednost radova po Osnovnom ugovoru i svim Aneksima iznosi 389.672.810,57 kn bez PDV-a.

Članak 4.

Izvođač se obvezuje odmah nakon obostranog potpisa ovog IV. Aneksa, a najkasnije u roku 8 dana od potpisa istog, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ovog IV. Aneksa (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 45 dana nakon predviđenog roka za završetak radova (na adresu: Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb).

Članak 5.

U svemu ostalom odredbe Osnovnog ugovora i Aneksa ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim IV. Aneksom.

Članak 6.

Ovaj IV Aneks sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih Izvođač zadržava 2 (dva), a Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/18-006/144
URBROJ: 251-26-31/001-20- 097
Zagreb,

23-04-2020

ZA IZVODAČA

DIREKTOR

Ranko Predović, dipl.ing.građ.

GIP
ZAGREB
7

ZA NARUČITELJA

GRADONAČELNIK

Milan Bandić, dipl. politolog






REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

KLASA: 340-03/19-001/7
URBROJ: 251-13-92/213-20-146
Zagreb, 14. travnja 2020.

22-04-2020
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
URED ZA JAVNU NABAVU

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Priljeno: 22.04.2020. 11:12 h | | |
| Klasifikacijska oznaka | Ustrojstvena jedinica: | |
| 400-01/18-006/144 | 251-26-21-1 | |
| Uredbeni broj | Prilozi | Vrijednost: |
| 251-13-20-115 | 0 | |



URED ZA JAVNU NABAVU
Avenija Dubrovnik 15

PREDMET: Izgradnja nove žičare Sljeme
- Zahtjev za izradu IV. aneksa ugovora, traži se

Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: Naručitelj) i GIP Pionir d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izvođač) zaključili su dana 16. siječnja 2019. godine Ugovor br. 70/2019 o izgradnji nove žičare Sljeme, u iznosu 299.790.853,96 KN (bez PDV-a) te za isti sklopili prvi aneks broj A-154/2019 od 26. travnja 2019. godine kojim se povećava vrijednost osnovnog ugovora za 11.335.839,03 HRK (bez PDV-a), odnosno za 3,78%; drugi aneks broj A-227/2019, sklopljen dana 24. lipnja 2019. kojim je, između ostaloga, povećana vrijednost osnovnog ugovora za 21.684.960,21 HRK (bez PDV-a) odnosno 7,23% te treći aneks broj A-385/2019 kojim je povećana osnovna vrijednost govora za 43.353.468,89 HRK odnosno za 14,46%. Prvi, drugi i treći aneks u izmjenama sveukupno iznose 25,47 % osnovnog ugovora.

Izvođač je uputio zahtjev I/7b-VP/20 od 10. ožujka 2020. za ugovaranje dodatnih radova i viših radnji u iznosu od 16.184.116,43 HRK (bez PDV-a) te dopis I/7b-VP/20 od 11. ožujka 2020. kojim se obrazlaže zahtjev za ugovaranjem viših radnji i dodatnih radova.

Mišljenje stručnog nadzora ZEM nadzor d.o.o., broj 6/20 od 20. ožujka 2020. godine, je da prethodno navedeno traženje izvođača nije u cijelosti opravdano te je odobren sveukupan iznos za dougovaranje od 13.507.688,48 HRK (bez PDV-a). U navedenom mišljenju nadzora nalazi se očitovanje temeljem kojih građevinskih radova su nastale potrebe za višim radnjama kao i obrazloženje/razlozi za potrebom dougovaranja dodatnih radova.

Ukupan iznos dougovaranja, prema odobrenju stručnog nadzora, je 13.507.688,48 HRK (bez PDV-a), što čini 4,51 % ugovorenog iznosa osnovnog ugovora, PDV iznosi 3.376.922,12 HRK, sveukupno 16.884.610,60 HRK. Ukupan iznos prvog, drugog, trećeg i predmetnog aneksa zajedno s iznosom osnovnog ugovora bio bi 389.672.810,57 HRK (bez PDV-a), PDV 97.418.202,64 HRK, sveukupno 487.091.013,21 HRK.

Iz svega navedenog molimo da sukladno Zakonu o javnoj nabavi izradite aneks predmetnog ugovora.

S poštovanjem,

U prilogu:

- zahtjev izvođača za dougovaranje I/7b-VP/20 od 10. ožujka 2020. i obrazloženje od 11. ožujka 2020.
- Mišljenje stručnog nadzora broj 6/20 od 20. ožujka 2020.

