



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
URED ZA JAVNU NABAVU  
KLASA: 400-01/18-006/144  
URBROJ: 251-26-31/005-20-*hvj*JD  
Zagreb, 3.6. 2020.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO  
UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA  
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE  
POSLOVE I PROMET  
Trg Stjepana Radića 1  
10 000 ZAGREB

n/p pročelnika dr.sc. Dinka Bilića

**PREDMET:** V. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi  
izgradnje nove žičare Sljeme

- dostavlja se

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo tri izvornika predmetnog V. Aneksa koji je  
sklopljen 3.6.2020. i evidentiran u Registru ugovora Ureda za javnu nabavu, pod  
brojem A-181/2020.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Danijela Habijanec, dipl.pec.



Privitak:

- tri izvornika predmetnog Aneksa

**GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB:61817894937, što ga zastupa gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog (u daljnjem tekstu: Naručitelj)**

**i**

**GIP PIONIR d.o.o., Zagreb, Zagrebačka 145 b, OIB:38262788673 što ga zastupa direktor Ranko Predović, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: Izvođač)**

sklapaju

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
URED ZA JAVNU NAJMU  
POSREDOVANJE  
A-181/2020

## **V. ANEKS UGOVORU O IZGRADNJI NOVE ŽIČARE SLJEME**

### **GRUPA 1. RADOVI IZGRADNJE NOVE ŽIČARE SLJEME**

#### **Članak 1.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su:

- dana 16.01.2019. sklopile Ugovor o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg.br. 70/2019. (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor)
- dana 26.04.2019. sklopile Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg.br. A-154/2019. (u daljnjem tekstu: Aneks),
- dana 24.06.2019. sklopile II. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg.br. A-227/2019. (u daljnjem tekstu: II. Aneks),
- dana 26.11.2019. sklopile III. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg.br. A-385/2019. (u daljnjem tekstu: III. Aneks),
- dana 23.04.2020. sklopile IV. Aneks ugovoru o izgradnji nove žičare Sljeme, Grupa 1. radovi izgradnje nove žičare Sljeme, reg.br. A-123/2020. (u daljnjem tekstu: IV. Aneks).

#### **Članak 2.**

Ugovorne strane sklapaju ovaj V. Aneks na temelju Zahtjeva Izvođača, Zahtjeva i suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Mišljenja nadzornog inženjera koji čine sastavni dio ovog V. Aneksa.

#### **Članak 3.**

Ovim V. Aneksom ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se rok izvođenja predmetnih radova produžuje za 100 dana odnosno do 6. 09.2020.

#### **Članak 4.**

Sukladno čl. 21. st. 4. i 5. Osnovnog ugovora, Izvođač se obvezuje do 15.06.2020. dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovorene cijene

radova (bez PDV-a), s rokom važenja 45 dana nakon predviđenog roka za završetak radova. Navedeno jamstvo podnosi se u izvorniku, u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta i mora glasiti na Grad Zagreb, a dostavlja se na adresu: Ured za javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb (soba 105).

#### Članak 5.

U svemu ostalom odredbe Osnovnog ugovora i Aneksa ostaju nepromijenjene, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim V. Aneksom.

#### Članak 6.

Ovaj V. Aneks sastavljen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih Izvođač zadržava 2 (dva), Naručitelj 5 (pet) primjeraka.

KLASA: 400-01/18-006/144

URBROJ: 251-26-31/005-20-*na* 26

Zagreb,

03-06-2020

ZA IZVOĐAČA  
DIREKTOR

*[Signature]*  
Ranko Predović, dipl.ing.grad.

*[Stamp]*  
GIP PIONIR doo.  
ZAGREB, Zagrebačka 145b  
8

ZA NARUČITELJA  
GRADONAČELNIK

*[Signature]*  
Milan Bandić, dipl.politolog



GRAD ZAGREB  
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET  
Ulica grada Vukovara 58b  
10 000 Zagreb.

Nadzor: *Ela Mihovilović Brkić dipl.ing.grad.*  
Voditelj projekta: *Goran Radić dipl.ing.grad.*

**GIP PIONIR**  
**ZAGREB**

d.o.o. **GRADNJE-INŽENJERING-PROJEKTIRANJE**

Zagreb, Zagrebačka 145 b  
Telefon: 01/3886-976, 3886-983, 3887-010  
Telefax: 01/3887-119, 3887-187  
e-mail: gip-pionir@pionir.hr • www.pionir.hr  
MB: 3797155 • OIB: 38262788673  
Poslovna banka:  
PRIVREDNA BANKA  
IBAN HR8223400091100212232

Naš dopis..... I/7/b-VP/20-ŽS  
Vaš dopis.....  
Datum..... Zagreb, 11.5.2020.

**Projekt:** Radovi izgradnje nove žičare Sljeme, Ugovora br. 70/2019, KLASA: 400-01/18-006/144, URBROJ: 251-26-31/006-19-97 od dana 16.01.2019.

**Predmet:** Obavijest o Višoj sili, zahtjev za produženjem roka izvođenja radova - dostavlja se

Poštovani,

Nastavno na trenutne situacije u Zemlji, cjelokupnoj Europskoj Uniji te drugim okolnim državama, a vezano uz izrazito pandemijsko negativno djelovanje COVID-19 virusa, obzirom da se isto može definirati kao izuzetan događaj ili okolnost iz razloga jer:

- a) je izvan kontrole Ugovorne strane, te
- b) se nije moglo razumno izbjeći prije sklapanja Ugovora, nadalje
- c) obzirom kada je nastalo, Ugovorna strana isto nije mogla razumno izbjeći ili svladati, i
- d) ne može se u bitnom pripisati drugoj Ugovornoj strani

Izvođač je stava kako je zbog gore navedenog, spriječen izvršavati značajan dio svojih obaveza iz Ugovora, te je u obavezi obavijestiti drugu Ugovornu stranu (Naručitelja) o djelovanju Više sile temeljem Ugovora o izgradnji nove žičare Sljeme.

Kako je:

- a) u zadnjih 90 dana došlo do saznanja da dobavljači pojedinih građevinskih materijala nominiranih Dokumentacije o nabavi nisu u mogućnosti isporučiti na vrijeme ili uopće u dogledno vrijeme jamčiti isporuku naručenog materijala,
- b) vlada Republike Hrvatske izdala i dalje izdaje posebna upozorenja, te ograničenja u životu i poslovanju svim stanovnicima RH,
- c) Grad Zagreb izdao i dalje izdaje posebna upozorenja, te ograničenja u životu i poslovanju stanovnicima grada Zagreba i Zagrebačke županije,
- d) projektantima izvedbenih projekata otežana aktivna, terenska i svaka druga komunikacija s Izvođačem.

Obzirom na sve navedeno, Izvođač je prisiljen predati ovu Obavijest, te zatražiti produljenje roka izvođenja radova za 100 dana, do 6.9.2020. godine.